



กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๕

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน  
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๑-๒  ไตรมาสที่ ๓-๔  สิ้นสุดโครงการ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....๑๖ กันยายน ๒๕๖๗.....

๑. ชื่อโครงการ...โครงการติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ LED พลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง  
.....จังหวัดปราจีนบุรี..... รหัสโครงการ.....  
แผนงาน.....ด้านพลังงานชุมชน.....  
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวันเริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ)...วันที่ ๗ ก.ค. - ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖.....  
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน...องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง.....

๒. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ.....๓๑๐,๐๐๐.-.....บาท ประกอบด้วย  
เงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า.....๓๑๐,๐๐๐.-.....บาท  
เงินงบประมาณสมทบสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ .....-.....บาท  
เบิกจ่ายแล้ว.....๓๑๐,๐๐๐.....บาท คงเหลือเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า.....-.....บาท

๓. สถานภาพการดำเนินโครงการ (ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน  ได้มากกว่า ๑ ช่อง )

ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  เสร็จสิ้นแล้ว  ล่าช้า

๔. ความก้าวหน้าโครงการ (เมื่อเทียบกับแผน กิจกรรมที่กำหนดไว้ และผลการดำเนินงานจนถึงวันสุดท้าย  
ของงวดที่รายงาน)

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานสำคัญโดยสรุป (ระบุความสำเร็จ ของกิจกรรมและโครงการที่กำหนด)	ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงาน โครงการ	แนวทางการ แก้ปัญหา
๑	โครงการติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ LED พลังงานแสงอาทิตย์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โชนาเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๐ ชุด	ไม่มี	ไม่มี
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด =			๑๐๐	

๕. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป ( ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน  )

ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ

มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ

เหตุผล/ความจำเป็น ในการปรับเปลี่ยน.....

.....

.....

กิจกรรม รายละเอียด และระยะเวลา ที่จะปรับเปลี่ยน.....

.....

.....

๖. วัตถุประสงค์โครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)

ที่	วัตถุประสงค์	ประโยชน์ที่ได้รับ
๑	เพื่อประชาชนใช้ถนนสัญจรไป-มาได้สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ	ประชาชนใช้ถนนสัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
๒	เพื่อจัดให้มีแสงสว่างส่องในจุดที่ไฟฟ้าสาธารณะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึง	ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุให้กับประชาชน
๓	เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุให้กับประชาชน	
๔	เพื่อติดตั้งโคมไฟถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๑๑	

๗. เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม ไม่เกิน ๑๐ ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (ระบุ ชื่อภาพ /กิจกรรม วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม)

๑).....รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย.....

๒).....

๓).....

๘. การส่งคืนเงินโครงการชุมชนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้นำส่งคืนเงินภายใน ๓๐ วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หรือนับจากวันที่มีเงินเหลือจ่าย พร้อมแนบหลักฐาน แบบฟอร์มการส่งคืนเงินเหลือจ่าย กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๖ มาด้วย

ส่งคืนเงินวันที่..... -.....จำนวนเงิน..... -.....(บาท)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
( นางวรรณกัสน์ ประสงค์ )  
ตำแหน่ง รองปลัด อบต.บางพลวง.....(ระบุงหามี)  
วัน/เดือน/ปี.....พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง  
( นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ )  
ตำแหน่ง นายกอบต.บางพลวง (ระบุงหามี)  
วัน/เดือน/ปี.....พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เอกสารแนบท้ายโครงการติดตั้งชุดโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลบางพลวง  
ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี









