



กฟ. ๘๗(๓)ค-๐๕

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๑-๒ ไตรมาสที่ ๓-๔ สิ้นสุดโครงการ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสโครงการ ๖๗๐๗๐๒๕๐๑๐๐๓๒๐๐๗
แผนงาน ด้านสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวันเริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ) ๑๔ ส.ค. - ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง

๒. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๘๗,๗๐๐.- บาท ประกอบด้วย
เงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ๔๘๗,๗๐๐.- บาท
เงินงบประมาณสมทบสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ - บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๔๘๗,๗๐๐.- บาท คงเหลือเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - บาท

๓. สถานภาพการดำเนินโครงการ (ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน ได้มากกว่า ๑ ช่อง)

ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว ล่าช้า

๔. ความก้าวหน้าโครงการ (เมื่อเทียบกับแผน กิจกรรมที่กำหนดไว้ และผลการดำเนินงานจนถึงวันสุดท้ายของงวดที่รายงาน)

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานสำคัญโดยสรุป (ระบุความสำเร็จของกิจกรรมและโครงการที่กำหนด)	ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการ	แนวทางการแก้ปัญหา
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี - โดยวางท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปาชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาด	ไม่มี	ไม่มี

จังหวัดปราจีนบุรี	Ø ๓" (มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) ยาว ๔ เมตร จำนวนระยะทาง ๒,๒๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด =		๑๐๐	

๕. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป (ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน)

- ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ
 มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ

เหตุผล/ความจำเป็น ในการปรับเปลี่ยน.....

 กิจกรรม รายละเอียด และระยะเวลา ที่จะปรับเปลี่ยน.....

๖. วัตถุประสงค์โครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)

ที่	วัตถุประสงค์	ประโยชน์ที่ได้รับ
๑	เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการน้ำใช้ในการอุปโภคของประชาชน หมู่ที่ ๑๑	ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ เข้าถึงบริการระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น
๒	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ มีน้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อความจำเป็นในการดำเนินชีวิต	ประชาชน หมู่ที่ ๑๑ ได้ใช้น้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
๓	เพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถบริการประชาชน หมู่ที่ ๑๑ ได้อย่างทั่วถึง	ระบบประปาหมู่บ้านได้รับการพัฒนาในการขยายบริการให้แก่ประชาชน

๗. เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรมไม่เกิน ๑๐ ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (ระบุ ชื่อภาพ /กิจกรรม วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม)

- ๑).....รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย.....
 ๒).....
 ๓).....

๘. การส่งคืนเงินโครงการชุมชนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้นำส่งคืนเงินภายใน ๓๐ วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ หรือนับจากวันที่มีเงินเหลือจ่าย พร้อมแนบหลักฐาน แบบฟอร์มการส่งคืนเงินเหลือจ่าย กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๖ มาด้วย

ส่งคืนเงินวันที่.....จำนวนเงิน.....(บาท)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางวรรณนภัส ประสงค์)

ตำแหน่ง รองปลัดอบต.บางพลวง (ระบุหากมี)

วัน/เดือน/ปี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ)

ตำแหน่ง นายกอบต.บางพลวง (ระบุหากมี)

วัน/เดือน/ปี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 11 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 11 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 11 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

