



กฟ. ๙๗(๓)ค-๐๕

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน  
ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๑-๒  ไตรมาสที่ ๓-๔  สิ้นสุดโครงการ

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)  
หมู่ที่ ๘ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสโครงการ ๖๗๐๗๐๒๕๐๑๐๐๓๒๐๐๐๕  
แผนงาน ด้านสาธารณูปโภค  
ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวันเริ่มต้น - สิ้นสุดโครงการ) ๑๔ ส.ค. - ๑๖ พ.ย. ๖๗  
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง

๒. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ๔๙๗,๗๐๐.- บาท ประกอบด้วย  
เงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ๔๙๗,๗๐๐.- บาท  
เงินงบประมาณสมทบสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ - บาท  
เบิกจ่ายแล้ว ๔๙๗,๗๐๐.- บาท คงเหลือเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - บาท

๓. สถานภาพการดำเนินโครงการ (ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน  ได้มากกว่า ๑ ช่อง )

ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  เสร็จสิ้นแล้ว  ล่าช้า

๔. ความก้าวหน้าโครงการ (เมื่อเทียบกับแผน กิจกรรมที่กำหนดไว้ และผลการดำเนินงานจนถึงวันสุดท้ายของงวดที่รายงาน)

ที่	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานสำคัญโดยสรุป (ระบุความสำเร็จ ของกิจกรรมและโครงการที่กำหนด)	ปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงาน โครงการ	แนวทางการ แก้ปัญหา
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุง ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้าน สร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลบาง พลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี - โดยวางท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาด	ไม่มี	ไม่มี

		Ø ๓" (มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒) ยาว ๔ เมตร จำนวนระยะทาง ๒,๒๖๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด =			๑๐๐	

๕. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป ( ให้ทำเครื่องหมาย / ลงใน  )

- ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ  
 มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ

เหตุผล/ความจำเป็น ในการปรับเปลี่ยน.....  
 .....  
 .....  
 กิจกรรม รายละเอียด และระยะเวลา ที่จะปรับเปลี่ยน.....  
 .....  
 .....

๖. วัตถุประสงค์โครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ (เมื่อสิ้นสุดโครงการ)

ที่	วัตถุประสงค์	ประโยชน์ที่ได้รับ
๑	เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการน้ำใช้ในการอุปโภคของประชาชน หมู่ที่ ๘	ประชาชน หมู่ที่ ๘ เข้าถึงบริการระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มขึ้น
๒	เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ ๘ มีน้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อความจำเป็นในการดำเนินชีวิต	ประชาชน หมู่ที่ ๘ ได้ใช้น้ำในการอุปโภคอย่างเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
๓	เพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถบริการประชาชน หมู่ที่ ๘ ได้อย่างทั่วถึง	ระบบประปาหมู่บ้านได้รับการพัฒนาในการขยายบริการให้แก่ประชาชน

๗. เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ รวมทั้งภาพถ่ายกิจกรรมไม่เกิน ๑๐ ภาพ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ (ระบุ ชื่อภาพ /กิจกรรม วันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม)

- ๑).....รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย.....  
 ๒).....  
 ๓).....

๘. การส่งคืนเงินโครงการชุมชนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้นำส่งคืนเงินภายใน ๓๐ วันหลังจาก  
เสร็จสิ้นโครงการ หรือนับจากวันที่มีเงินเหลือจ่าย พร้อมแนบหลักฐาน แบบฟอร์มการส่งคืนเงินเหลือจ่าย  
กฟ. ๘๗(๓)ค-๐๖ มาด้วย

ส่งคืนเงินวันที่.....-.....จำนวนเงิน.....(บาท)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

( นางวรรณภัส ประสงค์ )

ตำแหน่ง รองปลัดอบต.บางพลวง (ระบุงหาคมี)

วัน/เดือน/ปี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

( นายจิตรกร แก้วไทรเลิศ )

ตำแหน่ง นายกอบต.บางพลวง (ระบุงหาคมี)

วัน/เดือน/ปี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี



# โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน)

## หมู่ที่ 8 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

